

## Konceptstalden, model 208 – opført juli 2005



Fundamentet er støbt.



Afløb er placeret og sandpuden gøres klar forud for opførelsen af Konceptstalden.

Konceptstalden er udviklet af:

Dan Egtved A/S, SundsAlfa Betonvarefabrik A/S og Lindab Profil A/S i samarbejde med Landscentret, Byggeri og Teknik



Gulvelementerne lægges ud med kran.



Gulvelementerne er et stort puslespil. Hver brik skal ligge helt præcist og er med til at holde de andre brikker på plads. Alle gulvelementerne blev lagt ud på 1. byggedag.

Konceptstalden er udviklet af:

Dan Egtved A/S, SundsAlfa Betonvarefabrik A/S og Lindab Profil A/S i samarbejde med Landscentret, Byggeri og Teknik



Spærerne skal samles løbende, her er spærstolperne i staldens facade mod øst rejst.



Herefter rejses vægelementerne. De står i en udsparring i gulvelementerne og fastgøres desuden til spærben og naboelementer. I første sektion monteres vindkryds.

Konceptstalden er udviklet af:

Dan Egtved A/S, SundsAlfa Betonvarefabrik A/S og Lindab Profil A/S i samarbejde med Landscentret, Byggeri og Teknik



Anden del af spærene hejses på plads og fastspændes. Facadeelementerne, den lave mur mod vest, sættes på plads i deres udsparring.



Åse monteres til sidst på 2. byggedag, for at stabilisere spærene.

Konceptstalden er udviklet af:

Dan Egtved A/S, SundsAlfa Betonvarefabrik A/S og Lindab Profil A/S i samarbejde med Landscentret, Byggeri og Teknik



Overliggeren og stolper ved fodergangen monteres. De stabiliserer vægelementerne ved fastgørelse til spærene.

Konceptstalden er udviklet af:

Dan Egtved A/S, SundsAlfa Betonvarefabrik A/S og Lindab Profil A/S i samarbejde med Landscentret, Byggeri og Teknik



Montage af inventar, her låger mod øst.



Montage af inventar i fællesbokse samt vandfremføring til drikkekopper

Konceptstalden er udviklet af:

Dan Egtved A/S, SundsAlfa Betonvarefabrik A/S og Lindab Profil A/S i samarbejde med Landscentret, Byggeri og Teknik



Montage af enkeltbokse, 24 i alt fordelt på to sektioner.



Alle gulvelementer er tætnet med gummifuge.

Konceptstalden er udviklet af:

Dan Egtved A/S, SundsAlfa Betonvarefabrik A/S og Lindab Profil A/S i samarbejde med Landscentret, Byggeri og Teknik



Afløb med smedejernsrist.



Der lægges tag på første enkeltbokssektion. De første kalve indsættes dermed på 10. byggedag.

Konceptstalden er udviklet af:

Dan Egtved A/S, SundsAlfa Betonvarefabrik A/S og Lindab Profil A/S i samarbejde med Landscentret, Byggeri og Teknik





Taget færdiggøres på 12. byggedag. Gavle og døre i gavle beklædes med tyndpladestål.



Den færdig Konzeptstalds facade mod vest.

Konzeptstalden er udviklet af:

Dan Egtved A/S, SundsAlfa Betonvarefabrik A/S og Lindab Profil A/S i samarbejde med Landscentret, Byggeri og Teknik



Den færdig Konzeptstalds facade mod nord.

Konzeptstalden er udviklet af:

Dan Egtved A/S, SundsAlfa Betonvarefabrik A/S og Lindab Profil A/S i samarbejde med Landscentret, Byggeri og Teknik

## Konceptstalden i brug



Et kig ned ad fodergangen med fællesbokssektioner til højre og lav facade mur til venstre.



Fællesboksse med plads til 6 kalve i hver.

Konceptstalden er udviklet af:

Dan Egtved A/S, SundsAlfa Betonvarefabrik A/S og Lindab Profil A/S i samarbejde med Landscentret, Byggeri og Teknik



Enkeltbokssektion med plads til 12 enkeltbokse.

Konceptstalden er udviklet af:

Dan Egtved A/S, SundsAlfa Betonvarefabrik A/S og Lindab Profil A/S i samarbejde med Landscentret, Byggeri og Teknik



Der strøes med teleskoplæsser i fællesboksene.

Konceptstalden er udviklet af:

Dan Egtved A/S, SundsAlfa Betonvarefabrik A/S og Lindab Profil A/S i samarbejde med Landscentret, Byggeri og Teknik



Kalvene i fællesboksene drikker mælk.



Øst facade med høje spærben som sikrer at kalvene, især i fælles boksene, har mulighed for at lægge sig i morgensolen.

Konceptstalden er udviklet af:

Dan Egtved A/S, SundsAlfa Betonvarefabrik A/S og Lindab Profil A/S i samarbejde med Landscentret, Byggeri og Teknik



Kalv i enkeltboks lærer at drikke.



Kalv i enkeltboks lærer at drikke.

Konceptstalden er udviklet af:

Dan Egtved A/S, SundsAlfa Betonvarefabrik A/S og Lindab Profil A/S i samarbejde med Landscentret, Byggeri og Teknik